

Số: 2052 /BC-VSH-KHĐT

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO
Tiến độ thi công và công tác chuẩn bị tích nước hồ chứa, phát điện
Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Ban điều hành xin báo cáo HĐQT tiến độ thi công, và công tác chuẩn bị tích nước hồ chứa, phát điện, Dự án thủy điện Thượng Kon Tum, như sau:

I. Tiến độ thi công Dự án đến 30/11/2019:

1. Gói thầu TKT-1.2.0: Tuyển áp lực, bao gồm : đập dâng và đập tràn xả lũ do Tổ hợp Nhà thầu Công ty Cổ phần xây dựng 47, Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Tiến Dung - Kon Tum và Công ty CP tư vấn xây dựng Điện 1 (PECCI) trúng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công xây lắp.

Đến 30/11/2019, gói thầu TKT-1.2.0, đã cơ bản hoàn thành chỉ còn một số công việc cần phải xử lý như sau:

Stt	Các công việc còn lại	Thời điểm hoàn thành
	Trước khi đóng Hàm dẫn dòng, tích nước	
1	Gia cố hạ lưu sau mũi phóng	30/11/2019
2	Gia cố hạ lưu tiếp giáp Đập dâng – Đập tràn	30/11/2019
3	Khoan phun bổ sung chống thấm tiếp giáp Đập dâng – Đập tràn.	25/01/2020

2. Gói thầu TKT-4.2.1A:

- Gói thầu TKT-4.2.1A: Thi công cửa nhận nước và 5 km đoạn đầu đường hầm do Công ty CP xây dựng 47 thi công, đã hoàn thành.
- Phân đào 270m (xử lý sự cố) do Sông Đà 10 thi công:
 - + Nhà thầu Sông Đà 10 đã hoàn thành công tác đào và gia cố an toàn đoạn sạt lở vào ngày 29/10/2019.
 - + Bắt đầu triển khai công tác lắp đặt ống thép và gia cố hoàn thiện đoạn sạt lở 30m.



Như vậy, đến 30/11/2019, gói thầu TKT-4.2.1A, gói thầu đào và gia cố 270m do Sông Đà 10 và gói thầu tháo dỡ thu hồi hệ thống phụ trợ còn một số công việc như sau:

Stt	Các công việc còn lại	Thời điểm hoàn thành
1	Lắp đặt ống thép và thi công bê tông từ Km5+235 đến Km5+265	31/12/2019
2	Khoan phun XMC lấp đầy lỗ hỏng đoạn sạt lở	05/12/2019
3	Thi công gia cố hoàn thiện từ Km0 đến Km5+240	05/12/2019
4	Thi công bê tông đoạn chuyển tiếp CNN – Hàm dẫn nước	23/01/2020
5	Đào và gia cố kênh dẫn vào Cửa nhận nước	31/12/2019

Các công việc còn lại trong Hàm dẫn nước có thể hoàn thành trong tháng 12/2019. Hoàn thành toàn bộ công tác thi công trong tháng 01/2020 để chuẩn bị tích nước.

3. Gói thầu TKT-4.2.1B:

- Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng 47 và Công ty Robbins -USA thi công đường hầm dẫn nước bằng thiết bị Tunnel Boring Machine (TBM) từ lý trình km5 đến km14+477 và gia cố đoạn hầm từ lý trình km15+477 đến km17+185. Công tác đào hầm đã hoàn thành và đã thông hầm, Nhà thầu đang tiến hành gia cố đường hầm, công tác bê tông gia cố dạng IV. Đến 30/11/2019, gói thầu TKT-4.2.1B còn một số công việc cần phải thực hiện như sau:

Stt	Các công việc còn lại	Thời điểm hoàn thành
1	Tiếp tục thi công bê tông gia cố dạng IV (đoạn 54m)	14/12/2019
2	Tiếp tục thi công khoan phun lấp đầy, khoan phun gia cố 174m + 54m	19/01/2020
3	Thi công bê tông lấp đầy các ngách còn lại	Đã hoàn thành
4	Treo lưới, phun vẩy gia cố dạng II, III	28/01/2020
5	Khoan phun chống mất nước đường hầm	Chưa có TK
6	Tháo dỡ các hệ thống phụ trợ trong hầm, vệ sinh	31/01/2020
7	Nổ thông Hầm trước Bẫy đá và Hầm thiết bị khí nén sang hầm TBM	05/12/2019
8	Thi công bê tông Hầm trước Bẫy đá, Hầm thiết bị khí nén	04/01/2020
9	Lắp đặt ống thăm và thi công bê tông nút Hầm phụ 1	10/3/2020

4. Gói thầu TKT-4.2.1C

Gói thầu TKT-4.2.1C: thi công cụm nhà máy, bao gồm: hầm áp lực, buồng điều áp khí nén, gian máy, gian biến áp chính, hầm thông gió chính và hầm dẫn

cáp, trạm phân phối hở, kênh xả và hầm giao thông do Công ty CP Sông Đà 10 thi công, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

5. Gói thầu TKT-4.2.2.3

Công tác lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị cơ điện do Công ty CP Lilama10 thi công, đang vào giai đoạn lắp đặt hoàn thiện.

6. Tổng tiến độ thi công (không bọc thép).

Tổng tiến độ của Dự án cập nhật đến 30/11/2019, như sau:

- **Mốc nút Hầm dẫn dòng tích nước hồ chứa: Cuối tháng 01 đầu tháng 02/2020;**
- **Phát điện Tổ máy 1: 25/03/2020;**
- **Phát điện Tổ máy 2: 31/03/2020.**

8. Tiến độ thi công đường dây 220kV Quảng Ngãi - Thượng Kon Tum.

- Qui mô dự án: Xây dựng mới ĐZ 220kV, 2 mạch, dài 76,397km;
- Mục tiêu dự án: truyền tải công suất của nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum vào hệ thống điện quốc gia;
- Tiến độ dự án: Khởi công 30/7/2014; kế hoạch đóng điện ngày 31/12/2019.

VSH đang phối hợp với Ban AMT thúc đẩy tiến độ đền bù- GPMB để đẩy nhanh tiến độ thi công đường dây 220kV Quảng Ngãi - Thượng Kon Tum để đáp ứng yêu cầu của nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum.

II. Tình hình chuẩn bị tích nước hồ chứa.

1. Phương án tích nước hồ chứa.

Trên cơ sở phương án do PECC1 lập và PECC3 thẩm tra, Ban điều hành đã tổ chức nhiều cuộc họp với các Cổ đông lớn để xem xét, cho ý kiến. Ban điều hành đã trình HĐQT xem xét, phê duyệt phương án tích nước hồ chứa (theo phương án tích nước vào cuối tháng 01/2020), tại Quyết định số 1802/QĐ-VSH-HĐQT ngày 23/10/2019.

2. Các công việc chuẩn bị khác theo quy định.

a. Các công việc đã thực hiện hoàn thành:

- (1) Công tác bồi thường- GPMB di dân, tái định cư, tái định canh cho người dân bị thiệt hại trong lòng hồ: Do địa phương thực hiện đã hoàn thành.
- (2) Cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước: Đã thực hiện xong.
- (3) Quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ chứa:
 - Quy trình vận hành liên hồ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 13/02/2018;

- Quy trình vận hành đơn hồ đã được Bộ Công thương phê duyệt, tại Quyết định số 3552/QĐ-BCT ngày 02/10/2018;

(4) Giấy phép sử dụng nước mặt: Đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép số 2887/GP-BTNMT ngày 18/9/2018.

(5) Quan trắc chu kỳ 0: Đã hoàn thành.

(6) Cấm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập: Đã thực hiện xong.

(7) Kiểm định chất lượng công trình XD đập dâng: Đã thực hiện xong.

(8) Phương án bảo vệ đập: Đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, tại Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

(9) Phương án ứng phó tình huống khẩn cấp: Đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt, tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 02/4/2019.

b. Các công việc đang thực hiện:

(1) Công tác thu dọn, vệ sinh lòng hồ: Sẽ làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra lần cuối để cho phép tích nước.

(2) Trình UBND tỉnh Kon Tum cho phép tích nước hồ chứa:

Trong tháng 12/2019, Ban điều hành sẽ mời Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra, nghiệm thu. Song song với việc mời Hội đồng nghiệm thu nhà nước kiểm tra, nghiệm thu, Ban điều hành đã có Văn bản số 2018/BC-VSH-KHĐT ngày 03/12/2019 trình UBND tỉnh Kon Tum xem xét, cho phép tích nước hồ chứa sẽ lập hồ sơ trình UBND tỉnh Kon Tum cho phép tích nước hồ chứa theo phương án tích nước vào cuối tháng 01/2020.

Ban điều hành xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA;
- Lưu: VT, KHĐT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thanh